



Утверждаю:
И.о. директора
ОП "СТС" АО "Байкалэнерго"
А.К. Сурков
"26" мая 2025 г.



План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.
ОП "СТС" АО "Байкалэнерго"

№	Наименование работ	Ед.изм. Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, м.п./шт/м2	Объем работ		Сумма затрат, тыс. руб.		Срок выполнения	Источник финансировани я	Ответств. Исполнитель	Примечание
			план	факт	план	факт				
Объекты теплоснабжения										
Тепловые сети г. Саяногорска										
1	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей:							Статья "Ремфонд"		
1.1	от котельной ИП Баскова В.В. (запланированный останов котельной с 19.05.2025 по 02.06.2025)	км	18,23				19.05. ÷ 21.05.2025			
1.2	от ТНС-2 (запланированный останов котельной с 03.06.2025 по 17.06.2025)	км	23,86				03.06. ÷ 06.06.2025			
2	Ликвидация выявленных порывов после гидравлических испытаний от котельной ИП	выявлено					22.05 ÷			
		устранено					29.08.2025			
3	Ликвидация выявленных порывов после гидравлических испытаний от ТНС-2	выявлено					09.06 ÷			
		устранено					29.08.2025			
4	Промывка тепловых сетей:									
4.1	от котельной ИП Баскова В.В.	км	18,23				28.05 ÷ 30.05.2025			
4.2	от ТНС-2	км	23,86				09.06 ÷ 16.06.2025			
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК28 через ж.д. №21 до ж.д. №22 Советского мкрн. dn=89/76мм	м.п	127,9		549,56		30.09.2025	Статья "Ремфонд"		аренда
6	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК6 до ж.д. №21А, транзит по подвалу ж.д. №21А и №21Б Ленинградский мкрн.dn=159/108мм	м.п	83,2		448,23		30.09.2025			концессия
7	Замена запорной арматуры ТК6 7мкрн.dy=200мм	шт.	2 шт		60,63		30.09.2025			концессия
8	Замена запорной арматуры в ТК16 Енисейского мкрн.dy=200/250мм	шт.	4 шт		163,97		30.09.2025			концессия
Итого по тепловым сетям г. Саяногорска		м.п.	211,1	0,0	1 222,39					
Угольная котельная п. Майна										
1	Капитальный ремонт батарейного циклона БЦ-2-7*(5+3) ст. №БЦ-3	шт.	1		1 344,52		30.09.2025	Статья "Ремфонд"		концессия
2	Капитальный ремонт грязевого насоса ПВП 63/22,5	шт.	1		194,27		01.08.2025			концессия
3	Ремонт наружных стен здания галереи топливоподачи (ремонт фасада)	м ²	374		1 446,41		01.08.2025			концессия
4	Создание запасов топлива (план) Приказ №25-н от 27.11.2023г.	тнт	2320				01.10.2025			
	Создание запасов топлива (факт)	тнт								

№	Наименование работ	Ед.изм. Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, м.п./шт/м2	Объем работ		Сумма затрат, тыс. руб.		Срок выполнения	Источник финансировани я	Ответств. Исполнитель	Примечание
			план	факт	план	факт				
4.1	Затраты на приобретение топлива (1491,42 руб/тнт без НДС)	руб/тнт			3460,09		01.06. ÷ 30.09.2025		Кузнецова С.В.	
4	Итого по уг. котельной р.п. Майна			0,00	6 445,29					
Тепловые сети п. Майна										
1	Гидравлические испытания тепловых сетей (запланированный останов котельной с 19.05.2025 по 02.06.2025 г.)	км	16,71				19.05 ÷ 20.05.2025	Статья " Ремфонд"		
2	Ликвидация выявленных порывов после гидравлических испытаний	выявлено устранено					21.05 ÷ 29.08.2025			
3	Промывка тепловых сетей	км	16,71				28.05 ÷ 29.05.2025			
4	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 55ж - ТК 55е ул. Береговая, dn=45мм,	м.п.	222		597,02		30.09.2025	Статья " Ремфонд"		аренда
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 110 - ТК 115 ул. Горького, dn=57, 45мм,	м.п.	157		436,73		30.09.2025			аренда
	Итого по тепловым сетям р.п. Майна		379,0	0,0	1 033,75					
Тепловые сети п. Черемушки										
1	Гидравлические испытания тепловых сетей от электрокотельных №1,2 (запланированный останов котельной с 26.05.2025 по 09.06.2025 г.)	км	12,22				26.05 ÷ 27.05.2025	Статья " Ремфонд"		
2	Ликвидация выявленных порывов после гидравлических испытаний тепловых сетей	выявлено устранено					28.05 ÷ 29.08.2024			
3	Промывка тепловых сетей	км	12,22				04.06 ÷ 06.06.2025			
4	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 14 до ТК 146 1-я терраса, dn=108мм	м.п.	112		599,70		30.09.2025	Статья " Ремфонд"		аренда
5	Итого по тепловым сетям р.п. Черемушки	м.п.	112,0	0,00	599,70					
6	Всего по ОП "СТС", в т.ч.:	м.п.	702,1	0,0	9 301,13					
6.1	на приобретение топлива				3 460,09					